

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Santo Domingo D.N.
10 de junio del 2021 ✓

A: **Ing. Manuel E. Ruiz**
Director Departamento de Infraestructura
Sus Manos-



Asunto: **Visita para levantamiento de extintores faltantes en Edificio Alexander Flemming (DIGEPI).**


Anexo: **Ficha Técnica**

Después de un cordial saludo, por medio de la presente hacemos de su conocimiento que en la visita realizada para dar respuesta al requerimiento enviado por el Dr. Ronald Skewes Ram (Director DIGEPI), solicitando la compra de extintores, programadas en el POA, hicimos un levantamiento por niveles en acompañamiento de la Lic. Rosa Rosario (Administradora) y el Sr. José Manuel Domínguez (Soporte Informático).

En el recorrido pudimos observar la existencia de extintores tipo A, B, C de 10lb, por lo que recomendamos indicar las rutas de evacuación y rotulaciones de seguridad, asegurar los anaqueles del almacén, así como reforzar con (5) extintores, distribuidos en las siguientes áreas:

- 2do nivel: área de escalera, **1 extintor** de 10 lb tipo A, B, C.
- 3er nivel: área de escalera y pasillo, **2 extintores** de 10 lb tipo A, B, C.
- 4to nivel: área de escalera y salón de conferencia, **2 extintores** de 10 lb tipo A, B, C.

Para su conocimiento y fines de lugar.


Ing. Ariagna Benítez
(Supervisora de Obras)


Ing. Willian Ramírez
(Arquitecto)


Sr. Lino Roman
(Auxiliar de arquitectura)